

		Контракт/Договор	
Service Report / Сервисный отчет			
Job Type / Тип работы		Report Date / Дата отчета	
<input type="checkbox"/> Монтаж <input type="checkbox"/> Ремонт <input type="checkbox"/> Диагностика <input type="checkbox"/> Техническое обслуживание		05 июля 2022 г.	
System / Система	Hospital / Медучреждение	Serial No. / Серийный №	
Линейный ускоритель Clinac iX	УЗ «Могилевский областной онкологический диспансер».	H295990	
Состояние системы на начало работы		Состояние системы на окончание работы	
<input type="checkbox"/> работает <input type="checkbox"/> требует работы <input checked="" type="checkbox"/> не работает		15:30 <input type="checkbox"/> работает <input type="checkbox"/> требует работы <input checked="" type="checkbox"/> не работает	
Diagnosis, Problem, Customer Issue / Описание проблемы			
Ошибки HVOC, MOD при излучении.			
Actions, Corrections / Проведенная работа и результаты			
Контроль технического состояния, выявлен дефект конденсатора C1 в модуляторе, требуется его замена.			
Test, Verification data / Проведенные тесты			
Follow up / Рекомендации, комментарии			
Требуется замена дефектного конденсатора в модуляторе.			
Spare parts: Использованные детали			
# / №	Part description / Описание детали	Quantity / Количество	
		Заказчика	Исполнителя
Spare parts: Необходимые детали			
# / №	Part description / Описание детали	Quantity / Количество	
1	CAP, 10 UF, 660VAC, PA, ROHS. Конденсатор 10 мкФ, 660В	1	
Served by / Работа выполнена		Accepted by / Работа принята	
Engineer name / Инженер ФИО	Гришан О.Г. Буримский С.Н.	Заказчик ФИО	Тезиков В.В.
Employee ID / Ид. №		Должность	зам. н.п.о.
Signature / Подпись		Подпись	